



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIANA,  
L'ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SERV. II - PROGRAMMAZIONE FSE,  
PAC E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
SPECIALISTI

Cantiere regionale di lavoro N.112/ME C.I.P. n.PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/112 /ME relativo ai LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA RISORGIMENTO LATO OVEST  
NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE E.COSENZ E VIA TRE MONTI CUP H52H18000340002 – CIG  
ZF5334F5C8

LOCALITA' DEI LAVORI: MILAZZO

OGGETTO DEI LAVORI: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI  
DELLA VIA RISORGIMENTO LATO OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE E.COSENZ  
E VIA TRE MONTI

ENTE GESTORE: COMUNE DI MILAZZO

PROGETTISTA: ARCH. CARMELO DRAGA'

DIRETTORE DEL CANTIERE: ARCH. BRIGUGLIO ROSALIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. TOMMASO LA MALFA



**ATTO UNICO DI COLLAUDO**

**PREMESSO CHE:**

- con progetto redatto dall' ARCH. CARMELO DRAGA' , dipendente del 5° Settore Lavori Pubblici e patrimonio, nominato ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, con D.D.G. 416 del 9/11/2018, approvato in linea amministrativa con Delibera della Giunta Municipale n. 170 del 15/11/2018 vennero previsti i lavori di cui all'oggetto del presente atto, per un importo di € 111.992,86, successivamente rielaborato a seguito di richiesta di integrazione e nuovamente approvato in linea amministrativa con Delibera della Giunta Municipale n. 22 del 7/2/2019 per un importo di € 109.857,48, con approvazione in linea tecnica del R.U.P. in data 5/2/2019, a cui è stato fatto fronte mediante finanziamento a valere sul Piano di Azione e

Coesione 2014/2020 Programma Operativo complementare Regione Siciliana, Asse 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale (OT8-OT9);

- il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego della Regione Siciliana, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative Serv. II - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro - interventi di riqualificazione professionale specialisti, con D.D.G. n. 2286 del 18 Luglio 2019 autorizzava il comune di MILAZZO (ME) l'istituzione del Cantiere di lavoro N.112/ME C.I.P. n.PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/112 /ME relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA RISORGIMENTO LATO OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE E.COSENZ E VIA TRE MONTI CUP H52H18000340002 – CIG ZF5334F5C8
- Con determinazione dirigenziale n.2540 del 20/12/2019 si è proceduto a conferire incarico di Direttore di Cantiere al ARCH. BRIGUGLIO ROSALIA libero professionista, P.I. 03137870832 c.f. BRGRSL81T51F206G, residente in Via Prof.Sfameni,21 98046 - SANTA LUCIA DEL MELA ( MESSINA ) e con studio in Via Prof.Sfameni,21 98046 - SANTA LUCIA DEL MELA ( MESSINA ) libero professionista, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Messina con matricola 1896 ed all'albo regionale per i professionisti esterni con matricola 2542 a seguito di partecipazione Avviso pubblico di manifestazione d'interesse;
- Con determinazione dirigenziale n. 37 del 21/1/2020 si è proceduto a conferire incarico di istruttore al GEOM. SCIOTTO NATALE, nato a Milazzo (Me) il 22/11/1959, iscritto all'albo degli istruttori dei cantieri di lavoro dal 23/09/1985;
- Che i lavori sono stati svolti sotto l'alta Sorveglianza del Responsabile Unico del Procedimento ING. PASQUA LIDIA FAMA', che, successivamente all'ultimazione dei medesimi è stato collocato in quiescenza;
- Che il suddetto D.D.G. prevedeva 72 giornate lavorative per 15 lavoratori, due operai specializzati per 33 giornate ciascuno, un direttore di cantiere ed un istruttore indicava le seguenti previsioni di spesa:

• Trattamento economico personale di direzione	€ 8.838,72
• Trattamento economico lavoratori	€ 37.681,20
• Assicurazioni sociali personale direzione	€ 4.462,56
• Assicurazioni sociali lavoratori	€ 11.156,40
• Organizzazione e spese varie	€ 2.159,62
• Materiali, trasporti, noli, IVA, manodopera e sicurezza	€ 45.410,94
<b>TOTALE</b>	<b>€ 109.709,44</b>

- Che non vi sono state integrazioni al finanziamento istitutivo;
- Che a seguito di richiesta di erogazione dell'anticipazione il comune di Milazzo ha ricevuto la somma di € 21.941,88, vedasi ordinativo di incasso 1855 del 23-6-2020;
- Che a seguito di richiesta di erogazione dell'anticipazione il comune di Milazzo ha ricevuto la somma di €76.796,61, vedasi ordinativo di incasso 4643 del 17-12-2020;
- Che il comune di Milazzo a complessivamente ricevuto anticipazioni per € 98.738,49
- Che con determina n. 416 del 9/11/2018 è stato nominato R.U.P E R.E.O. il dipendente comunale ING. PASQUA LIDIA FAMA' , ma che, a seguito del collocamento in quiescenza del summenzionato, il comune di Milazzo, con Determina Dirigenziale 240 del 28/4/2021 ha nominato nuovo R.UP E R.EO. L'ing. TOMASSO LA MALFA, dipendente comunale, nato a Milazzo il 9/5/1959, c.f. LMLTMS59E09F206W;
- Che i lavori sono stati consegnati dal Responsabile Unico del Procedimento ING. PASQUA LIDIA FAMA' al direttore dei cantiere ARCH. BRIGUGLIO ROSALIA con Verbale di consegna dei lavori del 20/01/2020 è stata comunicata l'ultimazione dei lavori in data 20/10/2020 (protocollo n. 67486) con ulteriori tre giornate lavorative per opere di stuccatura e spolvero, concordate con il RUP allora nominato, ING. P.L. FAMA', poi andato in quiescenza, con effettiva ine dei lavori in data 23/10/2020. Ci sono state due interruzioni , la prima comunicata con protocollo 17569 del 11/3/2020, causa covid, dal 13/3/2020 al 3/4/2020, poi prorogata come da DPCM fino al 4/5/2020 e con proroga d'ufficio al 21/6/2020; la seconda , comunicata con protocollo 39514 del 29/6/2020, causa assenza generale della "forza lavoro", in protesta per mancati emolumenti, dal 27/6/2020, fino al 14/9/2020. Le giornate di effettivo lavoro degli allievi nel cantiere sono state complessivamente 975 inferiori a quelle previste nel decreto istitutivo di n°1080 giornate, mentre la manodopera qualificata è stata impiegata per 65 giornate complessive.
- Che gli operai ed il personale di direzione sono stati regolarmente assicurato presso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. di Messina
- Che dagli atti risulta che non si è verificato alcun infortunio in cantiere durante il corso dei lavori;
- Che tutti i lavoratori avviati nel cantiere scuola hanno frequentato il corso di 16 ore di formazione alla sicurezza a favore dei lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile tenuto dalla ENTE SCUOLA EDILE DI MESSINA nei giorni 31 Gennaio 2020 e 1 Febbraio 2020
- Che in data 23/10/2020 si sono effettivamente conclusi i lavori;
- Che in data 16/11/2020 il direttore dei lavori ha redatto relazione consuntiva dei lavori;



- che in data 16/11/2020 è stato redatto il rendiconto della gestione da cui risulta un consuntivo di tutti i lavori comprensivi di manodopera, oneri assicurativi e sociali, organizzazione e varie, materiali, noli, trasporti, IVA e oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 99.992,59 così come di seguito specificato:

• Trattamento economico personale di direzione	€ 7.558,11
• Trattamento economico lavoratori	€ 40.962,01
• Assicurazioni sociali personale direzione	€ 5.270,03
• Assicurazioni sociali lavoratori	€ 5.883,39
• Organizzazione e spese varie	€ 1.218,77
• Materiali, trasporti, noli, IVA, manodopera e sicurezza	€ 39.100,28
<b>TOTALE</b>	<b>€ 99.992,59</b>

**Tutto ciò premesso,**

il sottoscritto Ing. Maimone Giuseppe Rosario Antonino iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n. A3159 dal 09/02/2006 nonché, iscritto all'albo unico regionale (art. 12 L.R. 12 luglio 2011 n° 12) istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità-Dipartimento Regionale Tecnico con il seguente numero di iscrizione 5708, con studio a Furci Siculo (ME) in via Monza n°10, incaricato dal Comune di MILAZZO a seguito di RDO MEPA n. 2897463, " cui è seguita successiva Determinazione dirigenziale n. 3223 DEL 23-12-2021 di Aggiudicazione e impegno di spesa del servizio di cui trattasi finalizzato ad effettuare il collaudo delle opere realizzate con il cantiere di lavoro di cui in oggetto, acquisita la documentazione necessaria, ha proceduto alle operazioni di collaudo:

**VERBALE DI VISITA**

L'anno Duemilaventidue il giorno 19 del mese di MAGGIO si è svolta la visita di collaudo per le opere eseguite nel cantiere di lavoro n. N.112/ME previo avviso per le vie brevi;

Alla visita di collaudo oltre al sottoscritto sono intervenuti:

- per l'Ente Gestore il R.U.P.; ING. TOMMASO LA MALFA
- per la Direzione dei Lavori: ARCH. BRIGUGLIO ROSALIA;

il progetto redatto dall' ARCH. CARMELO DRAGA' prevedeva:

- smonto dell'esistente orlatura;
- demolizione dell'esistente pavimentazione in pietrine di cemento e del massetto di sottofondo;
- realizzazione di rete di raccolta delle acque meteoriche;
- realizzazione di nuovo massetto dello spessore di 20 cm armato con rete elettrosaldata;
- ricollocazione di orlatura;
- realizzazione di nuova pavimentazione in pietrine di cemento;

Nel corso della visita sono state effettuate alcune misurazioni di controllo, per verificare la rispondenza dello stato dei luoghi con gli atti contabili di gestione con il seguente esito: **POSITIVO**.

Tali misurazioni sono state sigillate in rosso sul computo metrico consuntivo.

**RELAZIONE DI COLLAUDO**

A seguito delle verifiche e sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale del Direttore del Cantiere, il sottoscritto Collaudatore, dai controlli effettuati e dalle misurazioni fatte, ha potuto riscontrare la congruenza fra le opere realizzate con il cantiere e le previsioni del progetto; ha constatato inoltre, che le opere eseguite sono state realizzate con idonei magisteri e con buona qualità dei materiali posti in opera.

Per quanto non è stato possibile controllare si è constatato che esiste, anche con riferimento alla documentazione fotografica ex ante visionata, esatta corrispondenza fra le opere eseguite e gli atti contabili di gestione. Mentre, relativamente alle opere non più ispezionabili, il R.U.P. ING. TOMMASO LA MALFA, quale rappresentante dell'Ente Gestore e il ARCH. BRIGUGLIO ROSALIA quale Direttore del Cantiere di Lavoro, consapevoli degli effetti dell'art. 1667 del c.c., hanno concordemente assicurato la loro perfetta esecuzione secondo le previsioni progettuali, oltre la loro regolare assunzione agli atti di contabilità finale.

Essi hanno, altresì, dichiarato che tutti i materiali fatturati sono stati effettivamente ed integralmente impiegati nei lavori del cantiere in oggetto e che, inoltre, risultano assolti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.

**CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Premesso quanto relazionato precedentemente e considerato che:

- I lavori sono stati eseguiti secondo quanto il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti nei limiti discrezionali della direzione lavori che non alternano o pregiudicano le opere come progettate;



- I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con materiali di buona qualità ed idonei magisteri;
- L'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro i limiti delle voci di spesa autorizzate, realizzando un'economia di spesa pari ad € 8.221,93) **9.716,85**
- Che i lavori sono stati diretti con dovuta diligenza e competenza da parte del Direttore dei Lavori del Cantiere;
- L'andamento generale dei lavori è risultato regolare;
- Il cantiere risponde alle finalità per cui è stato istituito;

### CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Ente Gestore COMUNE DI MILAZZO (ME) per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA RISORGIMENTO LATO OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE E.COSENZ E VIA TRE MONTI", con il CANTIERE DI LAVORON.112/ME C.I.P. n.PAC\_POC\_1420/8/8\_9/CLC/112 /ME relativo ai CUP H52H18000340002 - CIG ZF5334F5C8 , D.D.G. n. 2286 del 18 Luglio 2019, sono collaudabili in linea tecnica, come di fatto con il presente collauda per l'importo di € 99.992,59 (novantanovemila novecentonovantadue euro/ 59) a carico del Piano di Azione e Coesione 2014-2020 - Programma Operativo Complementare regione Siciliana 2014-2020 Asse "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9), Operazione Caronte SI\_1\_24831.

Pertanto, tenuto conto della situazione contabile di cassa dello stesso verificata nell'allegata nota di revisione amministrativo-contabile da cui risulta:

• Somma finanziabile a valere sul Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020 - ASSE 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (OT8-OT9)	<b>€ 109.709,44</b>
• Spesa effettivamente sostenuta dall'Ente Gestore	<b>€ 99.992,59</b>
• Somma erogata dall'Assessorato alla data odierna	<b>€ 98.738,49</b>
• Somma da erogare dall'Assessorato all'Ente Gestore	<b>€ 1.254,10</b>

### SI APPROVA

Il rendiconto finale a carico del piano di azione e coesione 2014-2020 - programma operativo complementare regione siciliana 2014-2020 asse "promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (ot8-ot9) per l'importo complessivo di 99.992,59 (novantanovemila novecentonovantadue euro/ 59) e riconosce che l'ente gestore comune di MILAZZO È CREDITORE NEL CONFRONTI DELLO STESSO DELLA SOMMA DI €1.254.10 (DICOSI EURO MILLEDUECENTOCINQUANTAQUATTRO EURO /10 CENTESIMI).

Milazzo li 19/05/2022

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  
ING. TOMMASO LA MALFA

IL DIRETTORE DEL CANTIERE  
ARCH. BRIGUGLIO ROSALIA

IL COLLAUDATORE  
ING. MAIMONE GIUSEPPE ROSARIO ANTONINO

IL SINDACO  
GIUSEPPE MIDILI